

«17» ноября 2014 г.**АКТ №4-8**

контрольных инструментальных обмеров физических объемов выполненных работ по текущему ремонту помещений используемых не по назначению в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №4»

13 октября 2014 года

город Майкоп

Мною главным инспектором Контрольно-Счётной палаты МО «Город Майкоп» Гудько К.Г. в рамках проверки Контрольно-Счётной палаты Республики Адыгея в присутствии представителя заказчика МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №4»

Заведующей
Власовой Ольги Евгеньевны

представителя Управления образования МО «Город Майкоп» _____

представителя подрядчика ООО «Мастер» _____

програба Визуалка
Бислана Шамсудановича

проведены инструментальные обмеры физических объемов выполненных работ по ремонту помещений по договору №8 от 08.07.2013г.

При проверке использованы акты выполненных работ КС - 2 от 06.08.2013г. №1 на сумму 926001 руб.

№ п/п по КС-2	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество по КС-2	Количество по физ. обм.	Отклонение.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Спальня						
Потолки						
5	ТЕР15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашив-ой поверхности	0,354	0,354	-
Стены						
12	ТЕР15-04-006-04	Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,6417	0,6417	-
13	ТСЦ-101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0128	0,0128	-
15	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашив-ой поверхности	0,6417	0,6417	-
16	ТЕРр64-48-1	Смена решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2	1 изделие	4	4	-
17	Цена поставщика	Решётка РВП 2	шт	4	4	-
Полы						
20	ТЕР11-01-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,354	0,354	-
21	ТЕР11-01-02	Устройство стяжек на каждые 5мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,354	0,354	-
24	ТЕР11-01-037-05	Укладка ламинированного покрытия	100м2 покрытия	0,354	0,354	-
25	ФССЦ-10-	Покрытие напольное ламинированное	м2	36,11	36,11	-

	4662	марки Tarkett				
26	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м плинтуса	0,2207	0,2207	-
27	Цена поставщика	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	22,29	22,29	-
Проёмы						
35	ТЕР10-01-034-04	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых.	100 м2 проемов	0,045	0,045	-
36	ФССЦ-203-0948	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм) площадью более 1,5 м2	м2	4,5	4,5	-
37	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 пм	0,0376	0,0376	-
38	ТСЦ-101-2907	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	3,76	3,76	-
39	ТЕР15-01-070-01	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м2 проёмов	4,5	4,5	-
40	ТЕР10-01-047-05	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2 проёмов	0,0263	0,0263	-
41	ФССЦ-203-0690	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич (2,1x1,25-1 шт).	м2	2,63	2,63	-
Раздел 2. Групповая						
Потолки						
45	ТЕРр61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	0,501	0,501	-
46	ТЕР15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашив-ой поверхности	0,501	0,501	-
Стены						
53	ТЕР15-04-006-04	Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,7376	0,7376	-
54	ТСЦ-101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0148	0,0148	-
55	ТЕРр61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	0,7376	0,7376	-
56	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашив-ой поверхности	0,7376	0,7376	-
57	ТЕРр64-48-1	Смена решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2	1 изделие	3	3	-
58	Цена поставщика	Решётка РВП 2	шт	3	3	-
Полы						
64	ТЕР11-01-037-05	Укладка ламинированного покрытия	100 м2 покрытия	0,501	0,501	-
65	ФССЦ-10-4662	Покрытие напольное ламинированное марки Tarkett	м2	51,1	51,1	-
66	ТЕР11-01-	Устройство плинтусов	100 м	0,267	0,267	-

	040-01	поливинилхлоридных на клее КН-2	плинтуса			
67	Цена поставщика	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	26,97	26,97	-
Проёмы						
76	ТЕР10-01-034-02	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,0327	0,0327	-
77	ФССЦ-203-0939	Блок оконный пластиковый глухой одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом (24 мм) площадью более 2 м2	м2	3,27	3,27	-
78	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых.	100 м2 проемов	0,0654	0,0654	-
79	ФССЦ-203-0981	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм) площадью более 3 м2	м2	6,54	6,54	-
80	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 пм	0,057	0,057	-
81	ТСЦ-101-2907	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	5,7	5,7	-
82	ТЕР15-01-070-01	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м2 проёмов	9,81	9,81	-
83	ТЕР10-01-047-04	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проёмов	0,0519	0,0519	-
84	ФССЦ-203-0660	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич площадь до 1,5-2 м2. (2,0x0,75-1 шт)	м2	1,5	1,5	-
85	ФССЦ-203-0661	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич площадь от 1,5-2 м2. (2,05x0,9-2 шт)	м2	3,69	3,69	-
86	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,0475	0,0475	-
87	ФССЦ-101-3007	Наличники из ПВХ, шириной 40 мм	м	5,32	5,32	-
Раздел 3. Буфетная						
Потолки						
92	ТЕР15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашив-ой поверхности	0,33	0,33	-
Стены						
100	ТЕР15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 *окрашив-ой поверхности	0,1388	0,1388	-
101	ТЕРp64-48-1	Смена решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2	1 изделие	1	1	-

102	Цена поставщика	Решётка РВП 2	шт	1	1	-
Полы						
105	ТЕР11-01-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,033	0,033	-
106	ТЕР11-01-02	Устройство стяжек на каждые 5мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,033	0,033	-
107	ТЕР11-01-036-04	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,033	0,033	-
Сантехнические работы						
114	ТЕР17-01-005-02	Установка моек на два отделения	10 компл	0,1	0,1	-
115	Цена поставщика	Ванна моечная двухсекционная	шт	1	1	-
116	ТСЦ-301-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт	2	2	-
117	ТЕРр65-5-6	Смена смесителей с душевой сеткой	100 шт	0,01	0,01	-
Раздел 4. Разделалка						
Потолки						
121	ТЕРр61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности	0,158	0,158	-
122	ТЕР15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашив-ой поверхности	0,158	0,158	-
Стены						
128	ТЕРр61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	0,509	0,509	-
129	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашив-ой поверхности	0,509	0,509	-
Полы						
132	ТЕР11-01-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,158	0,158	-
133	ТЕР11-01-02	Устройство стяжек на каждые 5мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,158	0,158	-
136	ТЕР11-01-036-04	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,158	0,158	-
137	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м плинтуса	0,1604	0,1604	-
138	Цена поставщика	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	16,2	16,2	-
Проёмы						
146	ТЕР10-01-034-04	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых.	100 м2 проемов	0,0225	0,0225	-
147	ФССЦ-203-0948	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм) площадью более 1,5 м2	м2	2,25	2,25	-
148	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,5 м	100 пм	0,0188	0,0188	-

149	ТСЦ-101-2907	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	1,88	1,88	-
150	ТЕР15-01-070-01	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м2 проёмов	2,25	2,25	-
151	ТЕР10-01-047-05	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2 проёмов	0,0185	0,0185	-
152	ФССЦ-203-0690	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич (2,х1,25-1 шт)	м2	1,85	1,85	-
153	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,05	0,05	-
154	ФССЦ-101-3007	Наличники из ПВХ, шириной 40 мм	м	5,6	5,6	-

Раздел 5. Тамбур №1

Потолки

158	ТЕРр61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности	0,021	0,021	-
159	ТЕР15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашив-ой поверхности	0,021	0,021	-

Стены

165	ТЕРр61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности	0,1034	0,1034	-
166	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1034	0,1034	-
167	ТЕРр62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашив-ой поверхности	0,062	0,062	-
168	ТСЦ-103-1779	Краска огнезащитная	т	0,0013	0,0013	-

Полы

171	ТЕР11-01-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0431	0,0431	-
172	ТЕР11-01-02	Устройство стяжек на каждые 5мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,021	0,021	-
173	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100 м2 покрытия	0,021	0,021	-
174	ТЕР15-01-019-03	Устройство «сапожка» на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,006	0,006	-

Проёмы

176	ТЕР10-01-047-04	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проёмов	0,0185	0,0185	-
177	ФССЦ-203-0661	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с	м2	1,85	1,85	-

		офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич площадь от 1,5-2 м2.				
178	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,05	0,05	-
179	ФССЦ-101-3007	Наличники из ПВХ, шириной 40 мм	м	5,6	5,6	-
Раздел 6. Тамбур №2						
Потолки						
183	ТЕРр61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности	0,0165	0,0165	-
184	ТЕР15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашив-ой поверхности	0,0165	0,0165	-
Стены						
189	ТЕРр61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности	0,0802	0,0802	-
190	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0802	0,0802	-
191	ТЕРр62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашив-ой поверхности	0,064	0,064	-
192	ТСЦ-103-1779	Краска огнезащитная	т	0,0014	0,0014	-
Полы						
195	ТЕР11-01-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0165	0,0165	-
196	ТЕР11-01-02	Устройство стяжек на каждые 5мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,0165	0,0165	-
197	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100 м2 покрытия	0,0165	0,0165	-
198	ТЕР15-01-019-03	Устройство «сапожка» на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,0059	0,0059	-
199	ФЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт	1	1	-
200	Цена поставщика	Доводчик Dorma TS 77/2	шт	1	1	-
Раздел 7. Крыльца						
204	ТЕР11-01-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,042	0,042	-
205	ТЕР11-01-02	Устройство стяжек на каждые 5мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,042	0,042	-
206	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100 м2 покрытия	0,0828	0,0828	-
207	ТЕР15-01-016-02	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	100 м2 окрашив-ой поверхности	0,0285	0,0285	-
Раздел 9. Умывальная, туалет						
Потолки						
215	ТЕРр61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 10	100 м2 поверхности	0,135	0,135	-


		мм				
216	ТЕР15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашив-ой поверхности	0,135	0,135	-
Стены						
222	ТЕРр61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности	0,3848	0,3848	-
223	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашив-ой поверхности	0,3848	0,3848	-
224	ТЕР15-01-019-03	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,2507	0,2507	-
Полы						
227	ТЕР11-01-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,135	0,135	-
228	ТЕР11-01-02	Устройство стяжек на каждые 5мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,135	0,135	-
229	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100 м2 покрытия	0,135	0,135	-
Проёмы						
233	ТЕР10-01-034-04	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых.	100 м2 проемов	0,0225	0,0225	-
234	ФССЦ-203-0948	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм) площадью более 1,5 м2	м2	2,25	2,25	-
235	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 пм	0,0188	0,0188	-
236	ТСЦ-101-2907	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	1,88	1,88	-
237	ТЕР15-01-070-01	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м2 проёмов	2,25	2,25	-
Раздел 10. Сантехнические работы						
246	ТЕР17-01-003-01	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединённым	10 компл	0,4	0,4	-
247	Цена поставщика	Унитаз	шт	4	4	-
248	ТЕР17-01-005-04	Установка раковин	10 компл	0,3	0,3	-
249	ТСЦ-301-0701	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 500х300х135 мм	компл	3	3	-
250	ТЕР17-01-002-03	Установка смесителей	10 шт	0,3	0,3	-
251	ТЕР17-01-	Установка поддонов душевых чугунных	10 компл	0,1	0,1	-

	001-18	и стальных мелких				
252	ТЕРр65-6-1	Смена трапов диаметром до 50 мм	100 приборов	0,01	0,01	-
253	ТЕРр65-5-6	Смена смесителей с душевой сеткой	100 шт.	0,01	0,01	-
254	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,03	0,03	-
255	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0,107	0,107	-
266	ТЕР10-01-047-05	Установка перегородок и з ПВХ с дверками	100 м2 проёмов	0,504	0,504	-
267	Цена поставщика	Перегородка с дверцами	м2	5,04	5,04	-
Раздел 11. Электромонтажные работы						
268	ТЕРр67-8-1	Смена светильников с лампами накаливания	100 шт	0,05	0,05	-
269	ФССЦ-509-1383	Светильник НПБ 100	шт	5	5	-
270	ТЕРр67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами	100 шт	0,2	0,2	-
271	ТЕРр67-9-1	Смена выключателей	100 шт	0,07	0,07	-
272	ТСЦ-509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт	5	5	-
273	ТСЦ-509-5221	Выключатель пакетный защищённый ПВЗ-25 МЗБ	шт	2	2	-
274	ТЕРр67-9-2	Смена розеток	100 шт	0,02	0,02	-
277	ТСЦ-503-0461	Радиозвонок	шт	1	1	-

Примечание:


Подписи:

От Контрольно Счётной Палаты
МО «Город Майкоп» главный инспектор
(должность,



Гудько К.Г.
фамилия и инициалы)

Представитель заказчика
МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №4»
(должность,




Власова О.Е.
фамилия и инициалы)

Представитель
Управления образования
МО «Город Майкоп»
(должность,

личная подпись,

фамилия и инициалы)

Представитель подрядчика
ООО «Мастер»
(должность,



Физулан Б.И.
фамилия и инициалы)

(должность,

личная подпись,

фамилия и инициалы)