

АКТ №56-251

контрольных инструментальных обмеров физических объемов выполненных работ по текущему ремонту помещений группы в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №56»

28 октября 2014 года

город Майкоп

Мною главным инспектором Контрольно-Счётной палаты МО «Город Майкоп» Гудько К.Г. в рамках проверки Контрольно-Счётной палаты Республики Адыгея в присутствии представителя заказчика МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №56» завершающей

Ольго Елены Борисовны
представителя Управления образования МО «Город Майкоп» _____

представителя подрядчика ООО «Модерн» директора
Оксюнова Александра Геннадьевича
проведены инструментальные обмеры физических объемов выполненных работ по текущему ремонту помещений группы по договору №0376300000113000251-0099554-01/10 от 27.07.2013г.

При проверке использованы акты выполненных работ КС - 2 от 30.08.2013г. №1 на сумму 794711,57 руб.

№ п/п по КС-2	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество по КС-2	Количество по физ. обм.	Отклонение.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Спальня						
5	ТЕР10-01-034-02	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2.	100 м2 проемов	0,0348	0,0348	-
6	ФССЦ-203-1009	Блок оконный пластиковый трёхстворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24мм), площадью проёма более 3,5 м2	м2	3,48	3,48	0
7	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,0538	0,0538	0
8	ФССЦ-101-3010	Наличники из ПВХ, шириной 70 мм	м	6,026	6,026	0
9	ТЕР10-01-047-02	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2 проёмов	0,0336	0,0336	0
10	ФССЦ-203-0691	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич площадь от 3-3,5 м2	м2	3,36	3,36	0
11	ФЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	1 м2 проёма	2,2	2,2	0

**КОПИЯ
ВЕРНА**

Ген. директор в Республике Адыгея

12	ФЕР09-04-01-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт	1	1	0
13	ФССЦ-203-8116	Дверь металлическая противопожарная однопольная ДПМ-01/30, размером 900x2100 мм	шт	1	1	0
14	Прайс-лист	Доводчик DORMA TS 77/2	шт	1	1	0
16	ТЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0329	0,0329	0
17	ТЕРр61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,0329	0,0329	0
18	ТЕР15-04-006-04	Покрытие поверхности грунтовой глубокого проникновения за 2 раза	100 м2 покрытия	0,0329	0,0329	0
19	ТСЦ-101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0007	0,0007	0
20	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0329	0,0329	0
Стены						
21	ТЕРр62-16-2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6006	0,6006	0
Потолок						
22	ТЕРр62-16-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3532	0,3532	0
Полы						
25	ТЕР11-01-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,3532	0,3532	0
26	ТЕР11-01-02	Устройство стяжек на каждые 5мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,3532	0,3532	0
27	ТЕР11-01-036-04	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,3532	0,3532	0
28	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею	100 м плинтуса	0,2242	0,2242	0
29	ФССЦ-101-4852	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	22,64	22,64	0
Раздел 2. Групповая						
Проёмы						
36	ТЕР10-01-034-04	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых.	100 м2 проемов	0,123	0,123	0
37	ФССЦ-203-0957	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм) площадью 2 м2	м2	12,3	12,3	0

		и более				
38	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 мм	0,063	0,063	0
39	ТСЦ-101-2908	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм	м	6,3	6,3	0
40	ТЕР15-01-070-01	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м2 проёмов	12,3	12,3	0
41	ТЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проёмов	0,0189	0,0189	0
42	ФССЦ-203-0661	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич площадь от 1,5-2 м2.	м2	1,85	1,85	0
43	ТЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0234	0,0234	0
44	ТЕРр61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,0905	0,0905	0
45	ТЕР15-04-006-04	Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,0905	0,0905	0
46	ТСЦ-101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0018	0,0018	0
47	ТЕР15-04-005-09	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0905	0,0905	0
Стены						
48	ТЕР10-06-038-02	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проёмов)	0,1276	0,1276	0
49	ТЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1276	0,1276	0
50	ТЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1276	0,1276	0
51	ТЕРр62-16-3	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5049	0,5049	0
Потолок						
52	ТЕРр62-17-3	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5412	0,5412	0
Полы						

КОПИЯ
ВЕРНА

Итого: 0,5049 м2

54	ТЕРр57-6-5	Острожка и циклёвка паркетных полов	100 м2 пола	0,5413	0,5413	0
55	ТЕРр57-6-6	Циклёвка паркетных полов	100 м2 пола	0,5413	0,5413	0
56	ТЕР15-04-029-02	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза	100 м2 отдельваемо й поверхности	0,1308	0,1308	0
57	ТСЦ-101-3558	Лак НЦ-243, нитроцеллюлозный, мебельный матовый	т	0,0056	0,0056	0
58	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее	100 м плинтуса	0,2684	0,2684	0
59	ФССЦ-101-4852	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	27,11	27,11	0
Раздел 3. Буфетная						
Стены						
66	ТЕР15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,1308	0,1308	0
67	ТЕРр62-16-3	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,2622	0,2622	0
Потолок						
68	ТЕРр62-16-3	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,0469	0,0469	0
Полы						
71	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	100 м2 стяжки	0,0469	0,0469	0
72	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,0469	0,0469	0
73	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2 покрытия	0,469	0,469	0
74	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м плинтуса	0,0854	0,0854	0
75	ФССЦ-101-4852	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	8,625	8,625	0
Сантехнические работы						
80	ТЕР17-01-005-02	Установка моек на два отделения	10 компл.	0,1	0,1	0
81	Прайс-лист	Ванна моечная двухсекционная	шт	1	1	0
82	ТЕР17-01-002-03	Установка смесителей	10 шт	0,1	0,1	0
83	ТСЦ-301-0619	Смесители общие для ванн и умывальников: с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом	компл.	1	1	0
Раздел 4. Раздевалка						
88	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 пм	0,009	0,009	0
89	ТСЦ-101-2907	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	0,9	0,9	0
90	ТЕР15-01-070-01	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из	1 м2 проёмов	1,85	1,85	0

		оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием				
91	ТЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м ²	100 м ² проёмов	0,0378	0,0378	0
92	ФССЦ-203-0661	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич площадь от 1,5-2 м ²	м ²	3,78	3,78	0
93	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,0538	0,0538	0
94	ФССЦ-101-3010	Наличники из ПВХ шириной 70мм	м	6,026	6,026	0
95	ТЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м ² отремонтированной поверхности	0,041	0,041	0
96	ТЕРр61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м ² поверхности	0,041	0,041	0
97	ТЕР15-04-006-04	Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м ² покрытия	0,041	0,041	0
98	ТСЦ-101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0008	0,0008	0
99	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,041	0,041	0
Стены						
101	ТЕРр62-16-3	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,4387	0,4387	0
Потолок						
102	ТЕРр62-17-3	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,166	0,166	0
Полы						
105	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	100 м ² стяжки	0,166	0,166	0
106	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м ² стяжки	0,166	0,166	0
107	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м ² покрытия	0,166	0,166	0
108	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м плинтуса	0,1566	0,1566	0
109	ФССЦ-101-4852	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм	м	15,82	15,82	0

КОПИЯ
ВЕРНА

Исполнитель А.В.Родина И.И.

Раздел 5. Тамбур №1

Стены						
114	ТЕРр62-16-3	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0529	0,0529	0
115	ТЕР15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,0542	0,0542	0
Потолок						
116	ТЕРр62-17-3	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0163	0,0163	0
Полы						
119	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	100 м2 стяжки	0,0163	0,0163	0
120	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,0163	0,0163	0
121	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2 покрытия	0,0163	0,0163	0
122	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею КН-2	100 м плинтуса	0,033	0,033	0
123	ФССЦ-101-4852	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	3,333	3,333	0

Раздел 6. Тамбур №2

Стены						
127	ТЕРр62-16-3	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0468	0,0468	0
128	ТЕР15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,0516	0,0516	0
Потолок						
129	ТЕРр62-17-3	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0256	0,0256	0
Полы						
131	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	100 м2 стяжки	0,0256	0,0256	0
132	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,0256	0,0256	0
133	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2 покрытия	0,0256	0,0256	0
134	ТЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой	0,0552	0,0552	0

	012-03	проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий	проёмов			
170	ТЕР10-01-058-01	Установка дверных блоков	10 шт	0,3	0,3	0
171	ФССЦ-203-0448	Блоки дверные двупольные площадь 0,75 м2	м2	2,25	2,25	0
Раздел 8. Электроснабжение						
173	ТЕРр67-9-1	Смена выключателей	100 шт	0,11	0,11	0
174	ТЕРр67-9-1	Смена выключателей	100 шт	0,02	0,02	0
177	ТЕРм08-03-594-02	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт	0,07	0,07	0
178	ФССЦ-509-1365	Светильник ЛПО 103 2x36	шт	3	3	0
179	ФССЦ-509-1361	Светильник ЛПО 16 2x36	шт	4	4	0
180	ФССЦ-509-4910	Лампы люминисцентные компактные энергосберегающие со встроенным стартером типа КЛ 7	шт	1,4	1,4	0
181	ТЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,03	0,03	0
182	ФССЦ-509-1383	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК	шт	3	3	0
183	ФССЦ-509-1684	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 9W/3U E27	шт	3	3	0

Примечание:

Подписи:

От Контрольно Счётной Палаты
МО «Город Майкоп» главный инспектор

(должность,

личная подпись,

Гудько К.Г.

фамилия и инициалы)

Представитель заказчика

МБДОУ «Детский сад

комбинированного вида №56»

(должность,

личная подпись,

фамилия и инициалы)

Представитель

Управления образования

МО «Город Майкоп»

(должность,

личная подпись,

фамилия и инициалы)

Представитель подрядчика

ООО «Модерн»

(должность,

личная подпись,

фамилия и инициалы)